

**INFORMACJA O ETAPACH BUDOWY KANALIZACJI  
 W MIEJSCOWOŚCI SZYBOWICE**

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  |
|---|--|---|---|--|
| <b>ETAP 0</b><br>(tranzyt<br>Niemysłowice –<br>Szybowice)<br>1851,00 mb<br>Realizacja 2020r.      | <b>DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU</b><br>Zrealizowano przez ZWiK Prudnik<br>Termin realizacji rok 2020  | <b>DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP</b><br>31.12.2020  | <b>KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY</b><br>-----   | <b>RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELEWU ZAPŁATY ZA ETAP</b><br>552 009,88 zł.  |
|   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.</b>  |   | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM</b>   | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023</b>   |
|   | Środki własne ZWiK Prudnik: 552 009,88 zł  |   | -----   | -----  |
| <b>ETAP I</b><br>(długość sieci<br>kanalizacyjnej:<br>2419,00 mb)<br>Realizacja: 2020r -<br>2021r | <b>DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU</b><br>- Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: umowa z dnia 20.07.2020r.<br><br>- Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP I: umowa z dnia 20.07.2020r | <b>DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP</b><br>- Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: odbiór końcowy: 19.10.2020r.<br><br>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I, odbiór końcowy: 28.06.2021r. | <b>KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY</b><br>- Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: kwota: netto: 282 717,00 brutto: 347 741,91 zł<br>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I, kwota netto: 1 550 841,71 zł, brutto: 1 907 535,30 zł. | <b>RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELEWU ZAPŁATY ZA ETAP</b><br>- Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: data przelewu: 19.11.2020r. kwota: 347 741,91 zł.<br>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I, data przelewu: 28.07.2021r. kwota: 1 907 535,30 zł<br>- środki własne - kwota: 270 810,96 zł, w tym m.in.:<br>* dodatkowe roboty budowlane – 58 602,17 zł<br>* nadzór inwestorski – 27 024,49 zł<br>* koszty własne bieżące(np. wynagrodzenia, materiały, odsetki od kredytu, transport) + wkład własny – 185 184,30 zł |
|   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.</b>  |   | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM</b>   | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023</b>   |
|   | - pożyczka WFOŚiGW w Opolu: 632 554,00 zł<br>- dotacja PROW: 1 164 915,00 zł<br>- Środki własne ZWiK Prudnik: 270 810,96 zł  |   | 56  | 45   |
| <b>ETAP II</b><br>(długość sieci<br>kanalizacyjnej:<br>1539,00 mb)<br>Realizacja: 2021r           | <b>DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU</b><br>- Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP II: umowa z dnia 21.05.2021r.   | <b>DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP</b><br>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP II, odbiór końcowy: 22.12.2021r.   | <b>KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY</b><br>kwota netto: 2 852 868,92 zł,<br>kwota brutto: 3 509 028,77 zł.   | <b>RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELEWU ZAPŁATY ZA ETAP</b><br>- budowa kanalizacji: Data przelewu: 20.01.2022r. kwota: 3 509 028,77 zł<br>- środki własne- kwota: 332 754,32 zł, w tym m.in.:<br>*dodatkowe roboty budowlane – 71.893,89 zł   |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   | * nadzór inwestorski – 21.000,00 zł<br>* projekt zmiany organizacji ruchu – 2.200,00 zł<br>* koszty własne bieżące (np. wynagrodzenia, materiały, odsetki od kredytu, transport) + wkład własny - 237.660,43 zł   |
|   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.</b> |  | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM</b>               | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023</b>  |
|   | - pożyczka WFOŚiGW w Opolu: 2 710 200,00 zł<br>- Środki własne ZWiK Prudnik: 332 754,32 zł                              |  | 56  | 45  |
| <b>ETAP III</b><br>(długość sieci kanalizacyjnej i tłocznej: 4321,35 mb)<br>Realizacja: 2022r | <b>DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU</b>  | <b>DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP</b>               | <b>KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY</b>                          | <b>RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELEWU ZAPŁATY ZA ETAP</b>   |
|   | - Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP III: umowa z dnia 11.01.2022r  | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP III, odbiór końcowy: 19.12.2022r. | kwota netto: 6 802 243,71 zł,<br>kwota brutto: 8 366 759,76 zł. | - budowa kanalizacji - data przelewu: 07.06.2023r.<br>Kwota: 8 366 759,76 zł<br>- środki własne, w tym m.in.:<br>* nadzór inwestorski – 7.000,00 zł<br>* projekty techniczne – 61.000,00 zł<br>* koszty własne bieżące (np. wynagrodzenia, materiały, odsetki od kredytu, transport) + wkład własny - 833.386,49 zł |
|   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.</b> |  | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM</b>               | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023</b>  |
|   | - pożyczka WFOŚiGW w Opolu: 6 175 000,00 zł<br>- Środki własne ZWiK Prudnik: 901 386,49 zł                              |  | 115   | 62  |
| <b>ETAP IV</b><br>(długość sieci kanalizacyjnej i tłocznej: 1720,90 mb)<br>Realizacja: 2023r  | <b>DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU</b>  | <b>DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP</b>               | <b>KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY</b>                          | <b>RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELEWU ZAPŁATY ZA ETAP</b>   |
|   | - Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP IV: umowa z dnia 04.11.2022r.  | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP IV, odbiór końcowy: 08.09.2023    | kwota netto: 4 586 129,69 zł<br>kwota brutto: 5 640 939,51 zł.  | Data przelewu za odbiór nr. 1: 17.08.2023 kwota: 2 829 000, zł<br>Data przelewu za odbiór końcowy: w realizacji   |
|   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.</b> |  | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM</b>               | <b>ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023</b>  |
|   | - pożyczka BGK: 2 529 000,00 zł<br>- Środki własne ZWiK Prudnik: 528 323,93 zł  |  | 53  | W trakcie podłączania nieruchomości   |

łącznie wybudowano:

- sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna i tłoczna DN 300 -DN50: 11 854,00 m.

- przyłącza kanalizacyjna DN200 – DN160: 2260,00 m.

Prezes Zarządu  
Adam Szczępański