



## INFORMACJA

dotycząca stopnia realizacji  
harmonogramu budowy i remontów dróg na lata 2019-2023

W harmonogramie znajduje się 52 pozycje. Stan na dzień 20.02.2023 r.:

- wykonano 21 zadań (40%);
- 8 jest w realizacji (trwają prace, powstała dokumentacja techniczna, przyznano środki) (15%);
- 23 zadań dalej oczekuje na realizację (45%).

	Lp.	Nazwa zadania	Status zadania
Budowy i remont dróg na terenie miasta Prudnik	1	Remont drogi ul. Lwowskiej	wykonano
	2	Modernizacja drogi ul. Reymonta	wykonano
	3	Przebudowa ul. Legionów	wykonano
	4	Przebudowa drogi ul. Grottgera	wykonano
	5	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego, Kochanowskiego	opracowano PT
	6	Budowa drogi ul. Działkowej (Prudnik - Łąka Prudnicka)	projekt techniczny w trakcie realizacji
	7	Budowa drogi ul. Spokojnej /PT/	nie wykonano
Remont dróg: realizacja uzależniona od przygotowania infrastruktury podziemnej/ stan techniczny sieci uzbrojenia terenu/..na terenie miasta Prudnik	8	Remont drogi ul. Paderewskiego	wykonano
	9	Remont drogi ul. Skłodowskiej	wykonano
	10	Remont drogi ul. Tysiąclecia	wykonano
	11	Remont drogi ul. Sadowej /chodnik/	wykonano
	12	Remont drogi ul. Robotniczej /chodnik/	nie wykonano
	13	Remont drogi ul. Nowej /chodnik/	nie wykonano
	14	Remont drogi ul. Jana Kazimierza	wykonano
	15	Remont drogi ul. Filipa Roboty	nie wykonano
	16	Remont drogi ul. Wybickiego	opracowano PT, złożono wniosek o dofinansowanie
	17	Remont drogi ul. Kossaka	wykonano
	18	Remont drogi ul. Matejki	wykonano
	19	Remont drogi ul. Słowackiego	wykonano
	20	Remont drogi ul. Szkolnej	wykonano



	21	Remont drogi ul. Maków /PT/	nie wykonano
	22	Remont drogi ul. Wróblewskiego	nie wykonano
	23	Remont drogi ul. Staszica	w trakcie realizacji
	24	Remont drogi ul. Mickiewicza	nie wykonano

Budowy i remont dróg na terenie sołectw gminy Prudnik	25	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy osiedlowych dróg wewnętrznych w Dębowcu	uzyskano dofinansowanie na realizację zadania
	26	Wykonanie drogi na Cmentarz w Piorunkowicach	wykonano
	27	Remont drogi w Rudziczce odcinek "Zimne Kąty" w kierunku posesji P.Godynia	nie wykonano
	28	Budowa drogi ul. Słonecznej w Łące Prudnickiej - dywanik asfaltowy	nie wykonano
	29	Budowa drogi ul. Kasztanowej w Łące Prudnickiej - dywanik asfaltowy	nie wykonano
	30	Remont drogi w Moszczance w kierunku posesji nr 162 P.Boniak	etapowo realizowane
	31	Remont drogi do Kościoła w Czyżowicach	wykonano
	32	Remont drogi w Mieszkowicach - dywanik asfaltowy na odcinku do posesji nr 105	wykonano
	33	Remont drogi w Szybowicach do posesji nr 99-104 /P.Trojniak/ - dywanik asfaltowy	nie wykonano
	34	Remont drogi w Niemysłowicach z wykonaniem odwodnienia/ dokumentacja / przy posesji 123-123A P. Bogdanowską	nie wykonano
	35	Remont drogi w Wierzbcu do posesji P. Chrobak - dywanik asfaltowy	wykonano
	36	Remont drogi w Czyżowicach przy posesjach nr 56 do 44A- dywanik asfaltowy	w trakcie realizacji
	37	Remont drogi w Rudziczce przy OSP w kierunku posesji 121	nie wykonano
	38	Remont drogi ul. Topolowej w kierunku ul. Sportowej do DK 40 w Łące Prudnickiej - dywanik asfaltowy	nie wykonano
	39	Remont drogi wewnętrznej w Moszczance na odcinku do posesji nr 143 / łowisko/	wykonano
	40	Remont drogi w Czyżowicach do posesji nr 67	nie wykonano
	41	Remont drogi do Ośrodka Zdrowia i budynku ZUK w Szybowicach - dywanik asfaltowy, po załatwieniu spraw własności gruntów	wykonano
	42	Remont drogi w Mieszkowicach do posesji nr 90a	nie wykonano



	43	Remont drogi ul. Dębowej w Łące Prudnickiej - dywanik asfaltowy	nie wykonano
	44	Remont drogi ul. Nowej w Łące Prudnickiej - dywanik asfaltowy	wykonano
	45	Modernizacja drogi wewnętrznej w Czyżowicach na odcinku od Przedszkola do Prężynki	nie wykonano
	46	Remont drogi wewnętrznej w Rudziczce od DK 41 do bloków nr 268 - dywanik asfaltowy	nie wykonano
	47	Remont drogi w Piorunkowicach w kierunku posesji 46 - dywanik asfaltowy	wykonano
	48	Modernizacja drogi transportu rolnego Czyżowice - Rudziczka	nie wykonano
	49	Remont drogi ul. Jana Pawła II w Łące Prudnickiej w kierunku posesji 71a	nie wykonano
	50	Przebudowa nawierzchni z kostki granitowej w Moszczance - odcinek jezdni do nr 199	nie wykonano
	51	Remont nawierzchni jezdni drogi z kostki kamiennej w Piorunkowicach odcinek pod górkę	etapowo realizowane - dywanik asfaltowy
	52	Budowa drogi asfaltowej w Łące Prudnickiej na działkach 315/6 i 315/7	nie wykonano