

## Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	5 456 000,00	0,00	0,00	Przygotowano założenia do wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozytywną opinię założeń - raportu od Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku. W trakcie opracowania są założenia melioracyjne stanowiące gruntowną część projektu. Po ich opracowaniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich.
600	60016	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	1 664 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022. Wykonano dokumentację projektową budowy dworca autobusowego z urządzeniami towarzyszącymi oraz przebudowę ulicy Sądowej w Prudniku na kwotę 85.544,00zł. Płatność za wykonaną dokumentację nastąpiła w miesiącu lipcu br. Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Grotgera	700 000,00	0,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót na kwotę 490.000,00zł, umowa na wykonanie zadania została podpisana w miesiącu lipcu br. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 520.674,86zł zgodnie z umową Nr RFRD/G/40/2020/U/2021 z dnia 19.05.2021 r.
600	60016	Modernizacja drogi ul. Tysiąclecia	350 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszo – jezdni ulicy Tysiąclecia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego. Podstawowe parametry techniczne: długość drogi - 303,0 m; szerokość drogi od 5,80 do 13,50 m. Zapłata za zadanie w kwocie 298.586,23zł nastąpiła 1 lipca br.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Prudniku przy ul. Poniatowskiego	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. W ramach zadania zostanie wykonana konserwacja nawierzchni asfaltowej części drogi ulicy Poniatowskiego w Prudniku. Podstawowe parametry techniczne: długość drogi - 351,0 m; szerokość – 5,00 m.
600	60016	Modernizacja drogi ul. Asnyka	150 000,00	0,00	0,00	W I półroczu br. wstrzymano realizację zadania.
600	60016	Modernizacja drogi ul. Skłodowskiej	285 180,00	0,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót. Wartość umowy z dnia 11.06.2021 r. wynosi: 172.000,00 zł, a termin zakończenia zadania planowany jest do dnia 11.10.2021r. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego. Podstawowe parametry techniczne: długość drogi - 221,0 m; szerokość – 6,55 m.

600	60016	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja	85 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023. Trwają prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji wydłużono do dnia 30.03.2022 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 166.972,50zł. Płatność za wykonanie dokumentacji w kwocie 25.874,99zł poniesiono w ramach środków z 2020 r., natomiast pozostała płatność w kwocie 141.097,51zł nastąpi w 2022 roku.
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych w Prudniku	15 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Planowane jest wykonanie przebudowy dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej	32 484,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Trwają prace przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 00074-65151-UM0800127/20 z dnia 11 czerwca 2021 r. w kwocie 318.150,00zł.
600	60017	Modernizacja drogi na terenie byłych koszar - boczna ul. Legionów	164 820,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 10.06.2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi w kwocie 164.820,00 zł, z terminem wykonania do dnia 10.09.2021r.
600	60017	Wykonanie projektu na drogę wewnętrzną w Dębowcu	36 324,73	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Trwają prace w celu wyłonienia projektanta na wykonanie dokumentacji. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.324,73 zł.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr 1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice	213 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, dotyczy: - nabycia od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej na terenach przemysłowych w Prudniku - działka 1310/27, obręb Prudnik. Nabycie ma na celu powiększenie terenu inwestycyjnego Gminy Prudnik położonego w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku i umożliwienia lepszego jego zagospodarowania; - nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Prudniku, przy ul. Nyskiej 10 stanowiącego własność Skarbu Państwa i odrębnego od gruntu prawa własności budynku stanowiącego własność spółki prawa handlowego - działka 1996/140, obręb Prudnik; - nabycia od osoby fizycznej części nieruchomości zabudowanej, położonej w Szybowicach znajdującej się w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach - działka nr 632, obręb Szybowice. W I półroczu 2021 r. trwała procedura zmierzająca do nabycia ww. działek, w tym wycena nieruchomości.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1381/17, mapa nr 1 - obręb Prudnik	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 r. trwała procedura zmierzająca do nabycia nieruchomości, w tym wycena nieruchomości. Zadanie dotyczy nabycia od osób fizycznych gruntu oznaczonego jako działka 1381/17 o pow. 0,1860 ha, położonego w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku. Nabycie ma na celu powiększenie terenu inwestycyjnego Gminy Prudnik przy ul. Przemysłowej w Prudniku i umożliwienia lepszego jego zagospodarowania.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1384/17, mapa nr 1- obręb Prudnik	27 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy nabycia od osób fizycznych gruntu oznaczonego jako działka 1384/17 o pow. 0,0900 ha, położonego w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku. Nabycie ma na celu powiększenie terenu inwestycyjnego Gminy Prudnik przy ul. Przemysłowej w Prudniku i umożliwienia lepszego jego zagospodarowania.

700	70005	Zamiana nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na mapie nr 1, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 2955/17 o pow. 0,3056 ha, stanowiącej własność Gminy Prudnik, na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną na mapie nr 1, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 2035/27 o pow. 0,3056 ha stanowiącej współwłasność osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono podział i wycenę nieruchomości. Zadanie dotyczy zamiany pomiędzy Gminą Prudnik, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Prudniku na terenach inwestycyjnych. Zamiana ma na celu poprawę zagospodarowania terenów przy ul. Przemysłowej w Prudniku.
700	70095	Budowa szamba w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Wierzbcu	35 000,00	1 200,00	3,43	Wykonano mapę do celów projektowych na kwotę 1.200,00zł. W dniu 09.02.2021 r. podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji - budowa szamba na kwotę 6.888,00zł, z terminem realizacji do dnia 31.08.2021r.
710	71035	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. - zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. - zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
750	75023	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku	102 224,84	102 224,84	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku. Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR na łączną kwotę dofinansowania nie większą niż 525.627,71zł.
750	75075	Z poezją na Ty	45 150,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
750	75075	Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika	101 220,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. zgodnie z porozumieniem o współpracy w ramach mikroprojektu realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
754	75412	Rozbudowa remizy w Piorunkowicach - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr I.VII.7011.1.2021 z dnia 29.06.2021r. na kwotę 7.933,50zł, z terminem realizacji do dnia 19.11.2021r.

754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta Prudnika	30 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 29.999,70zł na dostarczenie 2 szt. kamer panoramicznych monitoringu miejskiego, na ich zamontowanie wraz z infrastrukturą przy ul. Batorego i na Koziej Górze (obok Klasztoru) oraz ich zaprogramowanie w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku i Straży Miejskiej przy UM w Prudniku. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 30.09.2021r.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 655,87	0,00	0,00	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szybowicach	200 000,00	0,00	0,00	Dokonano analizy zakresu robót do wykonania. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu sierpniu 2021r.
801	80101	Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	100 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W dniu 19.04.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 36.789,30zł. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni oraz pomieszczeń kuchni budynku szkoły Stowarzyszeniowej w Łące Prudnickiej. Termin wykonania do dnia 31.08.2021r.
801	80101	Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku	25 000,00	19 385,00	77,54	Zlecono i wykonano dokumentację techniczną. Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych -1.200,00zł, dokumentację projektową -4.000,00zł, studium wykonalności -14.145,00zł, interpretację podatkową -40,00zł. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.
801	80104	Wydzielenie klatki schodowej wraz z montażem instalacji oddymiania w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
801	80148	Zakup dźwigu towarowego do Zespołu Szkół w Prudniku - Publicznego Przedszkola nr 7	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
801	80150	Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku	500 000,00	450 095,00	90,02	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W dniu 14.05.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonano: 1) dobudowę windy osobowej, zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, 2) wymianę stolarki okiennej na p.poż. EI 120 w pasie przy szybie windowym, 3) montaż urządzenia – podnośnika wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150.000,00zł zgodnie z umową dofinansowania nr WTWR/01/B/2020 z dnia 1.10.2020r. Koszt całkowity zadania wyniósł 666.632,40zł.
851	85154	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	1 556 650,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

854	85417	Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego LED w filii SSM "U Króla Gór Opawskich" w Wieszczynie	20 000,00	12 038,90	60,19	Zadanie zrealizowano.
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	Trwają prace planistyczne dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
900	90004	Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"	1 434 300,00	1 363,95	0,10	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W I półroczu br. poniesiono koszty opracowania, wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych. Gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie Projektu "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
900	90004	Zakup traktora kosiarki do koszenia terenów zielonych w Sołectwie Wierzbic	6 500,00	0,00	0,00	Zakup traktorka - kosiarki nastąpi w III kwartale 2021 r. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach 2020-2022 w kwocie 5.000,00zł oraz dotacji Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.000,00zł.
900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik	261 300,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2021 r. trwała formalna ocena projektu.
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka (etap I - dokumentacja)	30 036,00	0,00	0,00	Przeprowadzono wizje w terenie oraz uzgodniono zakres robót z sołysem. W trakcie opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbic - dokumentacja (etap I)	6 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono wizje w terenie oraz uzgodniono zakres robót z sołysem. W trakcie opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	1 000 000,00	999 900,00	99,99	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1513/2021 z dnia 31.03.2021 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki wkładem pieniężnym za objęcie 1.100 nowych udziałów po 909,00zł każdy.
900	90095	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce	39 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 642/4 w Szybowicach	26 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Zagospodarowanie działki 795/2 w Łące Prudnickiej	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach 2020-2022 w kwocie 5.000,00zł oraz dotacji Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.000,00zł.
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Łące Prudnickiej	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
900	90095	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	2 750 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano założenia do wykonania dokumentacji projektowej na „Międzypokoleniowe Centrum Integracji”. Uzyskano pozytywne zaopiniowanie założeń - raportu od Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku. W dniu 05.05.2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 76.995,00zł. Termin wykonania dokumentacji do dnia 20.12.2021r. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
900	90095	Odbudowa mostku Szybowice 162 - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. Wykonano wizje w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną mostu. W przygotowaniu dokumentacja niezbędna do dokonania formalności poprzedzających realizację zadania.
900	90095	Odbudowa mostku Szybowice 195 - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. Wykonano wizje w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną mostu. Przygotowano założenia do dokumentacji w celu ogłoszenia zapytań na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu.
900	90095	Modernizacja toalety wraz z poprawą jakości wody w ujęciach ogólnodostępnych (Kozia Góra, Święte źródło)	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
900	90095	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice	24 200,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
921	92109	Modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń WDK w Czyżowicach	69 000,00	2 460,00	3,57	Zlecono i wykonano dokumentację projektową na kwotę 2.460,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na realizację robót budowlanych w wyniku której został wyłoniony Wykonawca robót – Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku.
921	92109	Remont kapitalny dachu w WDK w Czyżowicach	28 000,00	27 408,31	97,89	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano podciąg podpierający fragment stropu poddasza nad klatką schodową, usunięto istniejący tynk z podsufitki wraz z jej wzmocnieniem. Dokonano montażu okablowania w przestrzeni sufitów podwieszonych i lamp strychowych. Wykonano podbitki okapów dachowych oraz odnowiono po remoncie dachu ściany na I piętrze.

921	92118	Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki	451 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 30.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 359.050,65zł. Zlecono wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 229,00zł. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR.
921	92118	Wzmocnienie skarpy przy budynku Muzeum Ziemi Prudnickiej	228 000,00	15,00	0,01	Przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 18.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 221.400,00zł. Zlecono nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na kwotę 6.500,00zł.
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - dokumentacja	74 955,61	0,00	0,00	W dniu 08.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem do dnia 30.11.2021r. na kwotę 57.810,00zł. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej. Koncepcja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu dla przebudowy stadionu oraz projekt budynku o funkcji szatniowo-biurowo-technicznej. Zakres przebudowy/budowy obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej wymiary około 109x68m (pole gry 100x64m),</li> <li>•Budowę areny lekkoatletycznej kategorii V związanej z rozbudową istniejących wałów ziemnych, w której skład wchodzi: bieżnia okólna 6-torowa 400m, bieżnia prosta 6-torowa, rzutnia do rzutu oszczepem x1, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem x1, rzutnia do pchnięcia kulą x1, skocznia do skoku o tyczce jednokierunkowa x2, skocznia do skoku w dal i trójskoku dwusieczkowa dwukierunkowa x1, skocznia do skoku wzwyż x2,</li> <li>•Budowę trybun: trybuna główna, zadaszona, położona na wprost wejścia na stadion (700 miejsc) wraz z miejscami dla drużyny gości (100 miejsc), trybuna VIP dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z wydzielonym oszklonym miejscem dla komentatora, trybuna niezadaszona na 200 osób,</li> <li>•Budowę dwóch boisk treningowych o nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej,</li> <li>•Budowę utwardzonego terenu pod mobilną trybunę na około 50 osób przy boiskach piłkarskich i 60 osób przy kortach,</li> <li>•Przebudowę kortów istniejących,</li> <li>•Budowę parkingu dla samochodów osobowych, busów i autobusów,</li> <li>•Budowę kasy biletowej,</li> <li>•Budowę budynku szatniowo-biurowo-restauracyjnego z zapleczem garażowo-gospodarczym,</li> <li>•Budowa terenu pod lodowisko.</li> </ul>
926	92601	Wymiana pokrycia dachowego budynku szatni stadionu sportowego przy ul. Włoskiej 10	13 997,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
926	92601	Wymiana opraw oświetleniowych na hali przy ul. Łuczniczej	56 389,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono 36 szt. opraw oświetleniowych wraz z kompletem niezbędnych uchwytów montażowych i materiałów pomocniczych. Dokonano montażu opraw oświetleniowych na hali wraz z pomiarem natężenia oświetlenia. Zapłata za zadanie nastąpiła w miesiącu lipcu 2021 r.
926	92605	Zakup przenośnego toru do Curlingu	56 826,00	56 826,00	100,00	Zakupiono przenośny tor do curlingu z akcesoriami, montażem i transportem w ramach projektu pn. "Polsko-Czeska Liga Curlingu". Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>19 030 713,05</b>	<b>1 672 917,00</b>	<b>8,79</b>	