

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	5 456 000,00	0,00	0,00	Przygotowano założenia do wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozytywną opinię założeń - raportu od Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku. Opracowano założenia melioracyjne stanowiące gruntowną część projektu. W dniu 24.11.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do dnia 24.11.2022 r. Wartość umowy wynosi 171.831,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe przedmiotowej drogi - uzgodnienia. Płatność nastąpi po wykonaniu dokumentacji w 2022 r. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich.
600	60016	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	1 664 000,00	620 772,89	37,31	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023. Wykonano dokumentację projektową budowy dworca autobusowego z urządzeniami towarzyszącymi oraz przebudowę ulicy Sądowej w Prudniku na kwotę 85.544,00zł. Z uwagi na wyłączenie dworca autobusowego z komunikacji, wykonano nową organizację ruchu - 13.653,00zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót : Zakład Techniczno-Budowlany "POLBAU" sp. z o.o. Wartość umowy opiewa na 8.898.429,76zł, a termin zakończenia robót planowany jest do dnia 10.12.2022r. Umowa na nadzór inwestorski opiewa na kwotę 84.624,00zł. W roku 2021 wykonano rozbiórkę istniejącego budynku dworca autobusowego oraz nawierzchni wraz z podbudową placu manewrowego. Wykonano fundamenty pod budynek oraz nowy przyłącz ciepły do budynku. Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Grotgera	501 325,00	491 051,50	97,95	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót na kwotę 490.000,00zł. Zakupiono dziennik budowy -7,50zł oraz tablice informacyjne -1.044,00zł. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Grotgera na długości 193,6 m. Roboty ogólnobudowlane polegały na wykonaniu: prac rozbiórkowych, nowej podbudowy i nawierzchni choników, nowej nawierzchni jezdni. Dokonano budowy sieci oświetleniowej i kanalizacji teletechnicznej oraz nowego oznakownia pionowego i poziomego. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 392.000,00zł zgodnie z umową Nr RFRD/G/40/2020/U/2021 z dnia 19.05.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 18.08.2021 r.
600	60016	Modernizacja drogi ul. Tysiąclecia	299 000,00	298 586,23	99,86	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszo – jezdni ulicy Tysiąclecia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego. Podstawowe parametry techniczne: długość drogi - 303,0 m; szerokość drogi od 5,80 do 13,50 m.

600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Prudniku przy ul. Poniatowskiego	180 500,00	180 000,00	99,72	W ramach zadania wykonano konserwację nawierzchni asfaltowej części ciągu jezdni ulicy Poniatowskiego w Prudniku. Podstawowe parametry techniczne: długość drogi - 351,0 m; szerokość – 5,00 m. Całkowita powierzchnia ciągu jezdni wyniosła 2.560 m <sup>2</sup> ,
600	60016	Modernizacja drogi ul. Asnyka	150 000,00	0,00	0,00	W 2021 r. wstrzymano realizację zadania.
600	60016	Modernizacja drogi ul. Skłodowskiej	172 000,00	172 000,00	100,00	Zgodnie z umową z dnia 11.06.2021 r. w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego ulicy Skłodowskiej w Prudniku. Podstawowe parametry techniczne: długość drogi - 221,0 m; szerokość – 6,55 m.
600	60016	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja	81 000,00	2 460,00	3,04	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023. W dniu 25.03.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której termin wydłużono do dnia 30.03.2022 r. Uzgodniono koncepcję projektu oraz zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu. Wartość umowy opiewa na kwotę 166.972,50zł. Płatność za wykonanie dokumentacji w kwocie 25.874,99zł poniesiono w ramach środków z 2020 r., natomiast pozostała płatność w kwocie 141.097,51zł nastąpi w 2022 roku. W 2021 r. poniesiono koszt wykonania operatu szacunkowego na likwidację oświetlenia.
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych w Prudniku	15 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Zadanie zastąpiono wykonaniem dwóch zadań: 1. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności. 2. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika.
600	60016	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności	82 000,00	80 381,85	98,03	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Wykonano I etap zadania tj. montaż 4 szt. lamp oświetleniowych przy przejściu dla pieszych z przebudową chodników z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 79.900,80zł. Wykonano tablice informacyjnych na kwotę 481,05zł.
600	60016	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika	82 000,00	80 381,86	98,03	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Wykonano I etap zadania tj. montaż 4 szt. lamp oświetleniowych przy przejściu dla pieszych z przebudową chodników z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 79.900,80zł. Wykonano tablice informacyjnych na kwotę 481,06zł.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej	32 484,00	2 800,00	8,62	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokonano podziału działek -2.800,00zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót. W dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wraz z budową drogi na kwotę 565.800,00zł, z terminem zakończenia do dnia 30.11.2022 r. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 00074-65151-UM0800127/20 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmienioną aneksem nr 1/2021 z dnia 24.08.2021 r. w kwocie 318.150,00zł. Zadanie ma na celu skomunikowanie wielofunkcyjnego centrum (WDK, OSP oraz Publiczne Przedszkole) w Łące Prudnickiej z drogą powiatową 16180 poprzez budowę drogi ul. Nowej.

600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	0,01	0,01	100,00	W wyniku weryfikacji przez Instytucję Certyfikującą ustalono, że przekroczono dopuszczalny procent dofinansowania w podziale na EFRR i BP dla projektu. Przy rozliczeniu końcowego wniosku o płatność zastosowano zasadę tzw. długiego procentu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie, który jest liczony jako stosunek kwoty dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych zachowując również podział na EFRR i BP. Wartość dofinansowania powinna być przy zachowaniu podziału EFRR 58,6848553% i BP 9,9999999% tj. łącznie 68,6848552%.
600	60017	Modernizacja drogi na terenie byłych koszar - boczna ul. Legionów	164 820,00	164 820,00	100,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 10.06.2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi, z terminem wykonania do dnia 10.09.2021r. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe – demontaż nawierzchni oraz warstw podbudowy na powierzchni drogi, chodników oraz parkingu pomiędzy budynkami. Ponadto wykonano warstwę odsączającą gr. 10cm, podbudowę z tłucznia kamiennego gr. 23 cm, nawierzchnię na drodze oraz parkingu z kostki kamiennej pochodzącej z demontażu gr. 18-20 cm oraz nawierzchnię na chodniku z kostki betonowej gr. 8cm, nowy mur oporowy, regulację studzienek kanalizacji deszczowej.
600	60017	Wykonanie projektu na drogę wewnętrzną w Dębowcu	11 324,73	10 500,01	92,72	W ramach zadania zlecono i wykonano dokumentację projektową na budowę drogi. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr 1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice	213 000,00	150 145,60	70,49	W ramach zadania nastąpiło: - nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Prudniku, przy ul. Nyskiej 10 stanowiącego własność Skarbu Państwa i odrębnego od gruntu prawa własności budynku stanowiącego własność spółki prawa handlowego - działka 1996/140, obręb Prudnik. W listopadzie 2021r. Gmina Prudnik przystąpiła do pierwszej licytacji nieruchomości prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku. Złożono rękojmię w wysokości 9.348,00zł brutto. Nieruchomość została wylicytowana za kwotę 71.340,00zł brutto. Pozostała kwota ceny nabycia w wysokości 61.992,00zł została zapłacona w styczniu 2022r.; - nabycie od osoby fizycznej części nieruchomości zabudowanej, położonej w Szybowicach znajdującej się w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach - działka nr 632, obręb Szybowice. Nieruchomość nabyto w dniu 7.09.2021 r. za kwotę 78.805,60zł. Ze względu na brak porozumienia w sprawie ceny nabycia nieruchomości odstąpiono na chwilę obecną od dalszych negocjacji dotyczących nabycia od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej na terenach przemysłowych w Prudniku - działka 1310/27, obręb Prudnik mającej na celu powiększenie terenu inwestycyjnego Gminy Prudnik położonego w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku i umożliwienie lepszego jego zagospodarowania.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1381/17, mapa nr 1 - obręb Prudnik	50 000,00	46 045,70	92,09	Zadanie dotyczy nabycia od osób fizycznych gruntu oznaczonego jako działka 1381/17 o pow. 0,1860 ha, położonego w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku. Nabycie ma na celu powiększenie terenu inwestycyjnego Gminy Prudnik przy ul. Przemysłowej w Prudniku i umożliwienia lepszego jego zagospodarowania. Zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 3569/2021 nieruchomość nabyto w dniu 2.09.2021 r.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1384/17, mapa nr 1- obręb Prudnik	27 000,00	22 868,60	84,70	Zadanie dotyczy nabycia od osób fizycznych gruntu oznaczonego jako działka 1384/17 o pow. 0,0900 ha, położonego w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku. Nabycie ma na celu powiększenie terenu inwestycyjnego Gminy Prudnik przy ul. Przemysłowej w Prudniku i umożliwienia lepszego jego zagospodarowania. Zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 3623/2021 nieruchomość nabyto w dniu 7.09.2021 r.

700	70005	Zamiana nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na mapie nr 1, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 2955/17 o pow. 0,3056 ha, stanowiącej własność Gminy Prudnik, na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną na mapie nr 1, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 2035/27 o pow. 0,3056 ha stanowiącej współwłasność osób fizycznych	5 500,00	2 343,57	42,61	Zadanie dotyczy zamiany pomiędzy Gminą Prudnik, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Prudniku na terenach inwestycyjnych. Zamiana ma na celu poprawę zagospodarowania terenów przy ul. Przemysłowej w Prudniku. Zamiana nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 4571/2021 nastąpiła 7.09.2021 r.
700	70095	Objęcie udziałów we współtworzonej spółce pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	Sfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa działania polegającego na objęciu przez Gminę Prudnik 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50zł każdy udział we współtworzonej spółce pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej	109 997,00	109 950,28	99,96	Zadanie realizowane z dotacji Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w kwocie 77.000,00zł. W ramach zadania został wykonany: 1. Częściowy remont pomieszczeń mieszkalnych n/w mieszkań w Prudniku: - ul.Chrobrego 35/2 - wymiana 5 szt. okien, - ul. Chrobrego 43/3 - wymiana 3 szt. okien oraz remont podłogi, - ul. Chrobrego 30/7 - remont podłogi, - ul. Chrobrego 45/1 - remont podłogi, - ul. Chrobrego 58/6 - remont podłogi, - ul. Klasztorna 9/8 - remont podłogi, 2. Remont klatki schodowej przy ul. Chrobrego 45.
700	70095	Budowa szamba w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Wierzbcu	8 088,00	8 088,00	100,00	Wykonano mapę do celów projektowych na kwotę 1.200,00zł. Dokonano wizji lokalnej, uzgodniono lokalizację - miejsce posadowienia nowego szamba wraz z wewnętrzną drogą dojazdową. Wykonano dokumentację projektową na budowę szamba oraz drogi dojazdowej na kwotę 6.888,00zł.
710	71035	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	112 520,00	99 962,10	88,84	Zakres prac obejmował: 1. Frezowanie nawierzchni alejek wraz z regulacją korytek ściekowych na cmentarzu komunalnym w Prudniku - 1505 m <sup>2</sup> . 2. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni - 1505 m <sup>2</sup> , 3. Wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej - 1505 m <sup>2</sup> .
750	75023	Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik	101 633,96	88 560,00	87,14	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W ramach zadania zakupiono sprzęt audiowizualny.

750	75023	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku	102 224,84	102 224,84	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku. Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR na łączną kwotę dofinansowania nie większą niż 525.627,71zł.
750	75075	Z poezją na Ty	45 150,00	2 600,00	5,76	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Opracowano dokumentację projektową na montaż czterech odlewanych płyt z cytatami oraz tablicy informacyjno-promocyjnej w Parku Miejskim w Prudniku. Zadanie realizowane zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
750	75075	Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika	101 220,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Zadanie realizowane zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
750	75075	Wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	5 242,15	65,53	W ramach zadania opłacono pozwolenie wodnoprawne do Regionalnego Związku Gospodarki Wodnej w Gliwicach, sporządzono operat wodnoprawny i przedłożono pełną dokumentację do właściwego urzędu, celem realizacji zadania pn. "Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika".
754	75412	Rozbudowa remizy w Piorunkowicach - dokumentacja	7 933,50	7 933,50	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr I.VII.7011.1.2021 z dnia 29.06.2021r.
754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Moszczance - II etap	9 000,00	8 705,45	96,73	Dokonano przebudowy polegającej na rozbiórce progu betonowego wjazdu do remizy, wykonanie wykopu i wylanie obniżonej płyty fundamentowej żelbetonowej, wylanie nowej posadzki cementowej, rozebranie i obniżenie wjazdu przed garażem, ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.
754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta Prudnika	30 000,00	29 999,70	100,00	W ramach zadania zamontowano 2 szt. kamer cyfrowych panoramicznych monitoringu miejskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Batorego 10 i na Koziej Górze (obok Klasztoru) oraz ich zaprogramowanie w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku i Straży Miejskiej przy UM w Prudniku.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 273,86	0,00	0,00	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szybowicach	200 000,00	159 856,35	79,93	W ramach zadania zrealizowano nw. roboty: - demontaż i likwidację dwóch kotłów miałowych, - dostawę i montaż kotła 70 kW z podajnikiem na ekogroszek, - rozebranie starego i budowa nowego komina dymowo - wentylacyjnego, - dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej do nowej lokalizacji kotła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i dostawą osprzętu, - skucie starej i wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją przeciwwodną, - skucie zawilgoconych tynków i wykonanie nowych na ścianach piwnic.

801	80101	Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	36 789,30	36 789,30	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Zgodnie z umową z dnia 19.04.2021r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę kotłowni oraz pomieszczeń kuchni budynku szkoły Stowarzyszeniowej w Łące Prudnickiej.
801	80101	Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku	25 000,00	19 385,00	77,54	Zlecono i wykonano dokumentację techniczną. Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych -1.200,00zł, dokumentację projektową -4.000,00zł, studium wykonalności -14.145,00zł, interpretację podatkową -40,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.
801	80101	Laboratoria Przyszłości	417 700,00	72 459,08	17,35	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Prudniku zakupił drukarkę 3D w kwocie 24.477,00zł, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku zakupił robot oraz kulary wirtualne w łącznej kwocie 26.499,90zł, Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance zakupił okulary 3D w kwocie 21.482,18zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie Uchwały nr 129 Rady Młodziaków z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jest polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".
801	80104	Wydzielenie klatki schodowej wraz z montażem instalacji oddymiania w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku	30 000,00	0,00	0,00	Dokonano wizji lokalnej, po której stwierdzono, iż aby wykonać wydzielenia klatki schodowej wraz z montażem instalacji oddymiania konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych pozwoleń administracyjnych. Dostosowanie istniejącej klatki schodowej do obowiązujących przepisów technicznych. Wykonanie dodatkowego wejścia. Ze względu na niewystarczające środki zadanie nie zostało zrealizowane.
801	80148	Zakup dźwigu towarowego do Zespołu Szkół w Prudniku - Publicznego Przedszkola nr 7	63 300,00	63 258,90	99,94	Zadanie zrealizowano.
801	80150	Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku	500 000,00	450 095,00	90,02	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W dniu 14.05.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonano: 1) dobudowę windy osobowej, zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, 2) wymianę stolarki okiennej na p.poż. EI 120 w pasie przy szybie windowym, 3) montaż urządzenia – podnośnika wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150.000,00zł zgodnie z umową dofinansowania nr WTWR/01/B/2020 z dnia 1.10.2020r. Koszt całkowity zadania wyniósł 666.632,40zł.
851	85154	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	1 556 650,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Zadanie obejmujące "Międzypokoleniowe Centrum Integracji" realizowane łącznie z zabezpieczonymi środkami w dziale 900 rozdziale 90095. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.300.000,00zł.

854	85417	Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego LED w filii SSM "U Króla Gór Opawskich" w Wieszcznie	20 000,00	12 038,90	60,19	Zadanie zrealizowano.
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	Trwają prace planistyczne dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
900	90004	Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"	1 434 300,00	139 738,95	9,74	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Poniesiono koszty opracowania, wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych -1.363,95zł. Wykonano dokumentację projektową -138.375,00zł. Gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie Projektu "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
900	90004	Zakup traktora kosiarki do koszenia terenów zielonych w Sołectwie Wierzbic	13 500,00	13 500,00	100,00	Zakupiono traktorek - kosiarkę. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach 2020-2022 w kwocie 5.000,00zł oraz dotacji Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.000,00zł.
900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik	261 300,00	0,00	0,00	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W 2021 r. trwała formalna ocena projektu.
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka (etap I - dokumentacja)	30 036,00	30 000,00	99,88	Przeprowadzono wizje w terenie oraz uzgodniono zakres robót z sołysem. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano dokumentację projektową wraz z budową odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej z zabudową 3 latarni z wysięgnikami oraz montaż opraw oświetleniowych typu led -LEDFLEX-2-48 103W. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbic - dokumentacja (etap I)	31 000,00	31 000,00	100,00	Przeprowadzono wizje w terenie oraz uzgodniono zakres robót z sołysem. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano dokumentację projektową wraz z budową odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej z zabudową 5 słupów z wysięgnikami, montaż opraw oświetleniowych typu led -LEDFLEX-1-24 36 W. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Moszczanka - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną niezbędną do budowy oświetlenia. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

900	90095	Wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	1 000 000,00	999 900,00	99,99	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1513/2021 z dnia 31.03.2021 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki wkładem pieniężnym za objęcie 1.100 nowych udziałów po 909,00zł każdy.
900	90095	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce	39 000,00	39 000,00	100,00	Wykonano ułożenie kostki betonowej typu BEHATON na powierzchni 285,00 m <sup>2</sup> wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Łące Prudnickiej	130 000,00	130 000,00	100,00	W ramach zadania: - wykonano roboty ziemne - korytowanie pod strefy bezpieczne, - ułożono obrzeża, ułożono geowłókninę, warstwy żwiru o frakcji 2-8 mm w strefach bezpiecznych, - wykonano fundamenty oraz zamontowano urządzenia zabawowe: mały i duży zestaw zabawowy, karuzelę, bujaki: motor, konik, traktor, zamontowano huśtawki: podwójna, bocianie gniazdo, wagowa, - zamontowano tablicę regulaminową, ławki z oparciem 4 szt., kosze na śmieci 2 szt., stojak na rowery, - zdemontowano ze starego placu zabaw (z dawnego przedszkola) oraz zamontowano na nowym placu zabaw huśtawkę podwójną drewnianą, - wykonano nawierzchnię trawiastą na powierzchni ok. 1792 m <sup>2</sup> .
900	90095	Zagospodarowanie działki 795/2 w Łące Prudnickiej	7 000,00	7 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano: - utwardzenie o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową tłuczniową o grubości 25 cm i powierzchni 35 m <sup>2</sup> , - montaż obrzeża trawnikowego dookoła utwardzenia 24,0 m, - montaż dwóch ław oraz stołu dla min. sześciu osób, - montaż kosza na śmieci, - montaż stojaka na rowery. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach 2020-2022 w kwocie 5.000,00zł oraz dotacji Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.000,00zł.
900	90095	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	2 776 995,00	76 995,00	2,77	Przygotowano założenia do wykonania dokumentacji projektowej na „Międzypokoleniowe Centrum Integracji”. Uzyskano pozytywne zaopiniowanie założeń - raportu od Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku. W dniu 05.05.2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 76.995,00zł. Termin wykonania dokumentacji do dnia 20.12.2021r. Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnień i pozwoleń Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania. Zadanie ujęto w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.700.000,00zł.
900	90095	Odbudowa mostku Szybowice 162 - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	Wykonano wizje w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną mostu. Przygotowano założenia do dokumentacji do ogłoszenia zapytań na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu. Wystąpiono z zapytaniami do projektantów o wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę mostu, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W wyniku braku ofert na wykonanie dokumentacji technicznej, zadanie nie zostało zrealizowane.



900	90095	Odbudowa mostku Szybowice 195 - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	Wykonano wizje w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną mostu. Przygotowano założenia do dokumentacji w celu ogłoszenia zapytań na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu. Wystąpiono z zapytaniami do projektantów o wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę mostu, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W wyniku braku ofert na wykonanie dokumentacji technicznej, zadanie nie zostało zrealizowane.
900	90095	Modernizacja toalety wraz z poprawą jakości wody w ujęciach ogólnodostępnych (Kozia Góra, Święte źródło)	23 500,00	23 138,36	98,46	Zadanie zrealizowano, w ramach zadania wykonano: - naprawę wrzutników monet w toaletach. - czyszczenie i dezynfekcję studni, montaż lamp UV V 20, filtrów FH20B1-B-WB z wkładem, elektroaworów NZ. - odnowienie elewacji, montaż pompy zasilającej, wymianę urządzenia hydroforowego.
900	90095	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice	24 200,00	24 200,00	100,00	W ramach zadania zamontowano huśtawkę modułową - siedzisko bocianie gniazdo + siedzisko kubelkowe maluch oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt SBR -34,41 m <sup>2</sup> . Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Modernizacja urządzeń komunalnych	20 000,00	19 630,80	98,15	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 42 kosze uliczne na terenie miasta Prudnika.
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	5 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
921	92109	Modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń WDK w Czyżowicach	69 000,00	65 409,87	94,80	Zlecono i wykonano dokumentację projektową na kwotę 2.460,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na realizację robót budowlanych w wyniku której został wyłoniony Wykonawca robót – Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku.
921	92109	Remont kapitalny dachu w WDK w Czyżowicach	28 000,00	27 408,31	97,89	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano podciąg podpierający fragment stropu poddasza nad klatką schodową, usunięto istniejący tynk z podsufitki wraz z jej wzmocnieniem. Dokonano montażu okablowania w przestrzeni sufitów podwieszonych i lamp strychowych. Wykonano podbitki okapów dachowych oraz odnowiono po remoncie dachu ściany na I piętrze.
921	92109	Modernizacja komina kotłowni w budynku domu kultury w Piorunkowicach	26 000,00	23 175,35	89,14	W ramach zadania wykonano nowy komin spalinowy i wentylacyjny z prefabrykatów.
921	92109	Montaż nowego kotła C. O. w WDK Piorunkowice	27 000,00	27 000,00	100,00	W dniu 01.12.2021r podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą w Prudniku na wykonanie zadania. Przedmiotem umowy był: - demontaż istniejącego starego pieca, zakup i montaż pieca z niezbędnym sprzętem, w tym wykonanie podłącza do istniejącego komina, montaż zaworu czwór-drożnego w budynku WDK w Piorunkowcach, rozruch i regulacja zamontowanego urządzenia. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną oraz izolację pracowników, prace w/w uległy nieznacznemu wydłużeniu. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem roku 2021.

921	92118	Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki	561 002,70	512 203,39	91,30	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>1) Roboty budowlano-montażowe: dostosowanie wejścia do obowiązujących przepisów prawa, w tym: obniżenie poziomu posadzki przed wejściem, odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie granitowej obudowy stopni schodowych, montaż platformy przychodowej;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;</li> <li>- wykonanie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej; wymiana instalacji c.o.;</li> <li>- wykonanie instalacji elektrycznej, w tym systemu podświetlania obrazów;</li> <li>- przebudowa i aranżacja pomieszczenia w.c. do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: poszerzenie pomieszczenia poprzez podcięcie ściany i wykonanie podciągu, poszerzenie otworu drzwiowego; wymiana armatury i przyborów sanitarnych, wykonanie okładzin ściennych oraz wykładzin podłogowych z płytek ceramicznych;</li> <li>- remont powierzchni ścian wewnętrznych, przesklepień, sufitów, w tym: wykonanie nowych tynków, gładzi i malowanie pomieszczeń; renowacja wątków ceglanych;</li> <li>- konserwacja zabytkowego stropu drewnianego pokrytego polichromią;</li> <li>- prace posadzkarskie: wykonanie posadzki cementowej w pomieszczeniu gospodarczym, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych; renowacja istniejącego parkietu;</li> <li>- remont elewacji;</li> <li>- wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej nad dobudówką;</li> <li>- renowacja krat stalowych i ławki zewnętrznej;</li> <li>- wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej; instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu;</li> </ul> <p>2) Nawilżacz powietrza – 1 szt.;</p> <p>3) System audio przewodników: treści opisów prac prezentowanych w galerii -50 opisów; nagrania opisów prac plastycznych w dwóch wersjach językowych (polskiej, angielskiej) -50 nagrań; ładowarka wielofunkcyjna audio przewodników; wielofunkcyjny przewodnik audio -2 szt.; słuchawki jednorazowe -1.000 szt.; markery audycji RFID -100 szt.; tabliczki z oznaczeniami cyfrowymi -25 szt.</p> <p>4) Postumenty wystawiennicze – 10 szt.; komplet mebli poddanych renowacji: szeszląg, biurko, komoda; szyld semaforowy; monitoring wizyjny: kamery – 4 szt., rejestrator, dysk twardy; miernik do pomiaru warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach – 1 szt.; osuszacz mobilny – 1 szt.; stojak/potykaacz metalowy – 1 szt.</p> <p>Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR.</p>
921	92118	Wzmocnienie skarpy przy budynku Muzeum Ziemi Prudnickiej	228 000,00	227 915,00	99,96	<p>Zgodnie z umową nr I-II.272.10.2021 z dnia 18.06.2021 r. na kwotę 221.400,00zł wykonano roboty ogólnobudowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzmocniono podłoże przypory północnej Małej Wieży za pośrednictwem kolumn "jet grouting",</li> <li>- wykonano płytę żelbetową podtrzymującą fragment ściany kamiennej - przypory zachodniej Małej Wieży,</li> <li>- odbudowano fragment przypory zachodniej oraz naprawiono uszkodzone - rozluźnione fragmenty kamiennej przypory zachodniej oraz północnej,</li> <li>- wykonano nową szczelną nawierzchnię przy Małej Wieży.</li> </ul> <p>Zlecono nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na kwotę 6.500,00zł.</p>

921	92118	Modernizacja wieży Woka	16 000,00	14 968,93	93,56	<p>W ramach zadania dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiany elementów konstrukcyjnych,</li> <li>- wymiany pojedynczych desek podłogowych,</li> <li>- impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej elementów drewnianych,</li> <li>- uszczelnienia kitem spękań konstrukcyjnych elementów drewnianych.</li> </ul>
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - dokumentacja	74 955,61	66 796,00	89,11	<p>W dniu 08.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej. Koncepcja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu dla przebudowy stadionu oraz projekt budynku o funkcji szatniowo-biurowo-technicznej. Zakres przebudowy/budowy obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej wymiary około 109x68m (pole gry 100x64m),</li> <li>• Budowę areny lekkoatletycznej kategorii V związanej z rozbudową istniejących wałów ziemnych, w której skład wchodzi: bieżnia okólna 6-torowa 400m, bieżnia prosta 6-torowa, rzutnia do rzutu oszczepem x1, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem x1, rzutnia do pchnięcia kulą x1, skocznia do skoku o tyczce jednokierunkowa x2, skocznia do skoku w dal i trójskoku dwuścieżkowa dwukierunkowa x1, skocznia do skoku wzwyż x2,</li> <li>• Budowę trybun: trybuna główna, zadaszona, położona na wprost wejścia na stadion (700 miejsc) wraz z miejscami dla drużyny gości (100 miejsc), trybuna VIP dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z wydzielonym oszklonym miejscem dla komentatora, trybuna niezadaszona na 200 osób,</li> <li>• Budowę dwóch boisk treningowych o nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej,</li> <li>• Budowę utwardzonego terenu pod mobilną trybunę na około 50 osób przy boiskach piłkarskich i 60 osób przy kortach,</li> <li>• Przebudowę kortów istniejących,</li> <li>• Budowę parkingu dla samochodów osobowych, busów i autobusów,</li> <li>• Budowę kasy biletowej,</li> <li>• Budowę budynku szatniowo-biurowo-restauracyjnego z zapleczem garażowo-gospodarczym,</li> <li>• Budowa terenu pod lodowisko.</li> </ul> <p>Wykonawca dokumentacji zwrócił się z prośbą o przedłużenie umownego terminu umowy spowodowanego wydłużonym terminem koncepcji oraz przeciągającymi się uzgodnieniami. Kwotę 62.796,00zł ujęto w wydatkach niewygasających. Ponadto poniesiono kwotę 4.000,00zł za klasyfikację gruntów.</p>
926	92601	Wymiana pokrycia dachowego budynku szatni stadionu sportowego przy ul. Włoskiej 10	13 997,00	13 996,97	100,00	ZUK Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. dokonała wymiany pokrycia dachowego budynku szatni stadionu sportowego przy ul. Włoskiej.
926	92601	Brukowanie terenu na boiskach sportowych „Sójka”	23 350,00	23 350,00	100,00	W ramach zadania wyrównano teren koparką -3.550,00zł, wybrukowano teren kostką brukową -9.900,00zł oraz utwardzono teren kruszywem -9.900,00zł.
926	92601	Wymiana opraw oświetleniowych na hali przy ul. Łucznicznej	49 368,00	49 367,77	100,00	W ramach zadania zakupiono 36 szt. opraw oświetleniowych wraz z kompletem niezbędnych uchwytów montażowych i materiałów pomocniczych. Dokonano montażu opraw oświetleniowych na hali wraz z pomiarem natężenia oświetlenia.

926	92605	Zakup przenośnego toru do Curlingu	56 826,00	56 826,00	100,00	Zakupiono przenośny tor do curlingu z akcesoriami, montażem i transportem w ramach projektu pn. "Polsko-Czeska Liga Curlingu". Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>22 723 764,51</b>	<b>9 249 827,07</b>	<b>40,71</b>	