

## Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	01044	Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	700 000,00	1 001,69	0,14	W dniu 03.11.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji w zakresie: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, projektu tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na kwotę 67.650,00zł. W ramach inwestycji planowana jest realizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej o długości 399,5 m łączącej budynki mieszkalne (dawnego PGR-u) wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków (rzędu 100RLM). Termin realizacji przedmiotu umowy zmienionej aneksami przypada na dzień 29.07.2022r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
600	60016	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	7 466 000,00	3 585 506,98	48,02	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023. Trwają prace budowlane i drogowe związane z budową dworca autobusowego, placu manewrowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przebudową ulicy Sądowej w Prudniku. Wykonawca prac: Zakład Techniczno-Budowlany "POLBAU" sp. z o.o. Wartość umowy opiewa na 8.898.429,76zł, a termin zakończenia robót planowany jest do dnia 10.12.2022r. Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
600	60016	Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku	1 284 915,06	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.284.915,06zł co stanowi 64,22% wydatków kwalifikowalnych zadania. W dniu 24.06.2022r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym "Chmielak" Grzegorz Chmielak na kwotę 1.998.515,91zł, z terminem przedmiotu umowy do dnia 30.03.2023r. W ramach zadania zostanie wykonany: 1) remont nawierzchni chodników; 2) remont nawierzchni jezdni; 3) wymiana oświetlenia na ulicy Szkolnej; 4) regulacja studzienek i zaworów instalacji sanitarnych; 5) zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Prudniku	203 160,00	0,00	0,00	W dniu 06.05.2022r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym PLUSPOL Krystyna Sdzuj, ul. Wiejska 1, 45-302 Opole na realizację zadania na kwotę 203.153, 26zł. Termin przedmiotu umowy przypada na dzień 06.09.2022r.

600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudziczka w zakresie odbudowy mostku	25 000,00	22 400,00	89,60	Zadanie zrealizowano w miesiącu maju 2022r. zgodnie z umową z Usługi Budowlane MAT-BUD Mateusz Pietruszyński, ul. Traugutta 3A/6, 48-200 Prudnik. Dokonano odbudowy zniszczonych elementów mostku.
600	60016	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	300 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Przedmiotem inwestycji będzie budowa ogólnodostępnej infrastruktury w postaci budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem łączącej miasto Prudnik (ul. Zwycięstwa) z otuliną Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" (ul. Chocimska w Łące Prudnickiej). W ramach projektu wykonany zostanie ciąg komunikacyjny o długości 1.600 mb (droga, chodnik, ścieżka rowerowa), zbudowana zostanie wiata spoczynkowa wyposażona w samoobsługową stację obsługi rowerów, stół, ławy, kosz na śmieci, droga zostanie odwodniona kanalizacją deszczową. W dniu 24.11.2021r. zawarto umowę z "Ar-Dom" Biuro Projektowo-Usługowe Arkadiusz Żurkowski na kwotę 171.831,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego. Termin przedmiotu umowy zmienionej aneksami przypada na dzień 24.11.2022r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich w kwocie 5.456.000,00zł.
600	60016	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja	170 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.03.2020r. zawarto umowę z "Ar-Dom" Biuro Projektowo-Usługowe Arkadiusz Żurkowski na kwotę 166.972,50zł na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Termin realizacji przypada na dzień 29.07.2022r.
600	60016	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności	20 000,00	19 975,20	99,88	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 79.900,80zł. Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu 2022r. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodników i jezdni dwóch przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności. Dokonano montażu dwóch kompletów lamp dla każdego z przejść dla pieszych wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego.
600	60016	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika	20 000,00	19 975,20	99,88	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 79.900,80zł. Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu 2022r. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodników i jezdni dwóch przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika. Dokonano montażu dwóch kompletów lamp dla każdego z przejść dla pieszych wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego.

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej	649 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 00074-65151-UM0800127/20 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1/2021 z dnia 24.08.2021 r. w kwocie 318.150,00zł, co stanowi do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107374 O, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego w km 0+000 do km 0+220. Projektowana droga jest drogą klasy D. Termin przedmiotu umowy przypada na dzień 30.11.2022r.
600	60017	Przebudowa drogi gminnej - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziczka	27 000,00	1 600,00	5,93	W ramach zadania wykonano: - mapę do celów projektowych w skali 1:500 - wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Jakub Klesz na kwotę 1.600,00zł, - dokumentację projektową, tj. projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski - wykonawca Egon Kocur na kwotę 3.400,00zł (zapłała w miesiącu lipcu 2022r.). W dniu 28.06.2022r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Prudniku.
700	70005	Likwidacja części Rodziny Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Prudniku sektor "Odnowa"	650 000,00	644 250,68	99,12	Zadanie zakończone. W ramach zadania wypłacono: - odszkodowania na rzecz 57 działkowców za składniki majątkowe znajdujące się na poszczególnych działkach (nasadzenia, altany i inne urządzenia stanowiące własność działkowców); - odszkodowanie za składniki majątkowe stanowiące własność Polskiego Związku Działkowców, a niepodlegające odtworzeniu; - rekompensatę kosztów i strat poniesionych przez Polski Związek Działkowców; - wynagrodzenie – odszkodowanie za rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego dz. nr 2031/27; - odszkodowane za wygaszenie użytkowania działek nr 2896/27 i 2894/27 obręb Prudnik.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej dz. nr 362/11, obręb Łąka Prudnicka	35 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 r. trwały prace przygotowawcze i uzgodnienia dotyczące nabycia nieruchomości, które nastąpiło w dniu 29.07.2022 r. aktem notarialnym Rep. A nr 3083/2022 na łączną kwotę 32.855,90zł.
700	70095	Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik	903 098,00	730,00	0,08	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Dofinansowanie w kwocie 247.035,50zł stanowi nie więcej niż 34% wydatków kwalifikowalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe i zawarta została umowa na prace projektowe oraz budowlano-instalacyjne w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”: • umowa nr I-II.272.3.2022 z dnia 16.03.2022r. na budowę przyłącza c.o. oraz węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Kołłątaja 19 w Prudniku na kwotę 238.048,00zł; • umowa nr I-II.272.7.2022 z dnia 14.04.2022r. na kwotę 642.000,00zł na: – budowę przyłącza c.o. oraz węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Chrobrego 16 w Prudniku, – budowę przyłącza c.o. oraz węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta 30 w Prudniku. Wykonawca sporządził dokumentację projektową dla powyższych przedsięwzięć i przystąpił do realizacji prac budowlano- montażowych. Zlecone i zamontowane zostały tablice informacyjne, których koszt wyniósł 730,00zł. Planowany termin zakończenia realizacji prac przypada dnia 30.08.2022r.

700	70095	Objęcie udziałów w istniejącej spółce Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.	674 048,87	0,00	0,00	Zgodnie z umową nr BSK/21/22/0002396 z dnia 16 maja 2022 r. otrzymano wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Prudniku przy ul. Samuela Frankla, realizowanej przez Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku której powstanie 16 lokali mieszkalnych na wynajem o łącznej powierzchni użytkowej 1.025,18 m <sup>2</sup> . Środki zostaną przekazane do PTBS w II półroczu br.
700	70095	Poprawa sytuacji bytowej 7 rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej	91 100,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z dotacji celowej na realizację zadań programu wieloletniego "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w kwocie 60.000,00zł. W dniu 25.04.2022r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych -Jednoosobową Spółką Gminy na remont lokali mieszkalnych na kwotę 91.065,65zł dotyczący: - ul. A. Krajowej 5/2 - wymiana instalacji elektrycznej z montażem pieców akumulacyjnych, malowanie; - ul. Chrobrego 43/2 - wymiana drzwi 1 szt., wymiana okien -2 szt.; - ul. Chrobrego 45/5 - wymiana podłogi, instalacji elektrycznej, drzwi -1 szt., okna -1 szt., malowanie; - ul. Chrobrego 45/1 - wymiana posadzki w łazience, wymiana drzwi do łazienki; - ul. Chrobrego 43/3 - wymiana drzwi - 1 szt.; - ul. Chrobrego 50/4 - wymiana okien - 2 szt.; - ul. Chrobrego 58/4 - wymiana stolarki okiennej - 3 szt.; - ul. Chrobrego 43 - remont klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej - 3 szt. Termin przedmiotu umowy przypada na dzień 30.08.2022r.
710	71035	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej (dokumentacja)	24 600,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. W dniu 13.05.2022r. na podstawie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę zadania V-Cad Wojciech Popiel, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na kwotę 159.531,00zł. Na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 23.06.2022r. zwiększono środki na zadanie o kwotę 24.600,00zł (na rok 2023 przewidziano kwotę 134.931,00zł). Umowa będzie realizowana etapowo: I etap - opracowanie koncepcji - termin realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy, II etap - wykonanie: projektu budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami, STWIORB, dokumentacji elektronicznej - termin realizacji do dnia 30.01.2023r.
710	71035	Kompleksowa inwentaryzacja Cmentarza Komunalnego w Prudniku wraz z wdrożeniem programu do zarządzania cmentarzami i uruchomieniem internetowej wyszukiwarki osób pochowanych	70 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
750	75075	Z poezją na Ty	55 000,00	11,50	0,02	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano i zamontowano w Parku Miejskim w Prudniku cztery tablice chodnikowe z cytatami, odlewane z brązu. Ponadto zamontowano tablice informacyjno-promocyjną. Zadanie realizowane zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

750	75075	Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika	101 960,00	73 217,74	71,81	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową - 6.200,00zł, utwardzono plac - 9.517,74zł i zamontowano urządzenia sportowo-rekreacyjne -57.500,00zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
750	75095	Cyfrowa Gmina	704 800,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 r. ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem. Zadanie polega na całościowym wdrożeniu pełnego elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie Miejskim w Prudniku z wykorzystaniem systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Gmina posiada umowę o powierzenie grantu o nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 804.000,00zł.
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku	20 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z Komendą Powiatową Policji w Prudniku dotycząca realizacji zadania.
754	75412	Modernizacja szamba i doprowadzenie wody do świetlicy w OSP w Czyżowicach	18 480,62	59,60	0,32	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą niezbędną do sporządzenia dokumentacji projektowej.
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	70 561,20	70 561,20	100,00	Zakupiono samochód osobowy wielofunkcyjny Dacia Dokker wraz z wyposażeniem.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 828,80	0,00	0,00	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	2 320,00	2 319,80	99,99	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W ramach zadania dokonano zapłaty za warunki przyłączenia do sieci gazowej. Zadanie zostało przełożone do realizacji na kolejne lata.
801	80101	Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku	837 020,00	967,94	0,12	Zadanie w trakcie realizacji . Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i zawarta umowa nr I-II.272.16.2022 z dnia 30.06.2022 r. na prace budowlane z firmą P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska. Zlecone i zamontowane zostały tablice informacyjne na kwotę 967,94zł. Planowany termin zakończenia prac przypada na dzień 30.11.2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Dofinansowanie w kwocie 300.000,00zł stanowi 44,01% wydatków kwalifikowalnych.

801	80101	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej	337 680,00	0,00	0,00	<p>W dniu 05.05.2022r. zawarto umowę z Complexe Sportif Grażyna Kowalska na realizację zadania z terminem do dnia 05.09.2022r. na kwotę 335.285,56zł.</p> <p>W ramach zadania zostaną wykonane poniższe prace:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rozbiorka istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją,</li> <li>2) wycinka krzaków gęstych,</li> <li>3) wykonanie warstwy wyrównawczej z kamienia gr. ok 7cm pod nawierzchnię poliuretanową,</li> <li>4) wykonanie warstwy wyrównawczej z warstwy stabilizującej typ ET z mieszanki stabilizującej, żwirku i granulatu gumowego,</li> <li>5) montaż ogrodzenia z paneli stalowych wraz z podwaliną betonową,</li> <li>6) montaż 2 zestawów do koszykówki wraz z wykonaniem fundamentów,</li> <li>7) montaż 2 bramek do piłki ręcznej wraz z wykonaniem fundamentów betonowych,</li> <li>8) montaż zestawu do siatkówki wraz z wykonaniem fundamentów betonowych,</li> <li>9) wykonanie elementu skoku w dal wraz z zamontowaniem deski do skoku w dal i wykonaniem fundamentu betonowego,</li> <li>10) montaż 2 kompletów piłkochwyłów sznurkowych (siatkowych) wraz z wykonaniem fundamentów,</li> <li>11) montaż 2 kompletów piłkochwyłów panelowo – sznurkowych wraz z wykonaniem fundamentów – dół panel ogrodzeniowy, góra siatka piłkochwyłu,</li> <li>12) wykonanie nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym wraz z malowaniem linii do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej,</li> <li>13) wyrównanie terenów zielonych wokół boiska i wykonanie trawnika,</li> <li>14) montaż ławek i koszy na śmieci.</li> </ol>
851	85154	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	1 856 650,00	0,00	0,00	<p>W dniu 22.06.2022r. sporządzona została i przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa na kwotę 76.995,00zł, zrealizowana na podstawie umowy nr I-II.272.4.2021 z dnia 05.05.2021r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.12.2021r. Rozpoczęcie procedury przetargowej dla robót budowlanych planowane jest na przełomie miesiąca lipca i sierpnia br.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.300.000,00zł. Łączne dofinansowanie ze środków RFIL wynosi 4 mln zł, pozostały udział zaplanowany jest w dziale 900 rozdziale 90095.</p>
851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”	200 000,00	0,00	0,00	<p>Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu prac oraz wysokości kosztów. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022r.</p>
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	<p>Gmina otrzymała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p>

900	90004	Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"	1 272 076,89	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Zgodnie z umowami do dnia 30.08.2022 r. zostaną wykonane prace na drzewostanie Parku Miejskiego w Prudniku -426.000,00zł oraz prace na drzewostanie Cmentarza Komunalnego w Prudniku -386.780,00zł. Gmina posiada podpisaną umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik	470 340,00	81 217,07	17,27	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Dofinansowanie w kwocie 444.696,33zł stanowi nie więcej niż 63% wydatków kwalifikowalnych.
900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku	3 000 000,00	48 954,00	1,63	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. W dniu 13.01.2022r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie: inwentaryzacji istniejącego oświetlenia ulicznego, programu wymiany istniejących opraw na oprawy energooszczędne, programu wymiany ok. 50 szt. słupów stalowych, programu budowy ok. 74 przejść dla pieszych, programu przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na sieć kablową wraz z budową latarni oświetleniowych na ulicach: Powstańców Śląskich, Nyska, Batorego, Mickiewicza. W ramach dokumentacji na kwotę 48.954,00zł opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (01/2021/4543/Polski Ład).
900	90015	Iluminacja oświetlenia części starego miasta w Prudniku	75 000,00	0,00	0,00	W dniu 14.03.2022r. zawarto umowę z QBIK s.c. Pracownia Architektoniczna Michał Kaczmarzyk Joanna Kaczmarzyk na wykonanie kompleksowej koncepcji programowo – przestrzennej uporządkowania struktury oświetlenia użytkowego, dekoracyjnego dla wybranego obszaru miasta Prudnik. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie: albumu formatu A3 -2 egz. oraz wersji elektronicznej -1 szt. na kwotę 51.600,00zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy planowany jest w lipcu 2022r.
900	90015	Montaż opraw oświetleniowych w Moszczance	4 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
900	90015	Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	10 000,00	0,00	0,00	W dniu 09.06.2022r. zawarto umowę z "Eltrix" Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Spółka Jawna na kwotę 8.979,00zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2022r. W ramach zadania zamontowane zostanie 9 szt. opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem, w tym 4 szt. z czujnikiem ruchu.
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - II etap	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022r.
900	90095	Wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	600 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2022 roku.

900	90095	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	2 700 000,00	0,00	0,00	W dniu 22.06.2022r. sporządzona została i przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa na kwotę 76.995,00zł, zrealizowana na podstawie umowy nr I-II.272.4.2021 z dnia 05.05.2021r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.12.2021r. Rozpoczęcie procedury przetargowej dla robót budowlanych planowane jest na przełomie miesiąca lipca i sierpnia br. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000,00zł. Łączne dofinansowanie ze środków RFIL wynosi 4 mln zł, pozostały udział zaplanowany jest w dziale 851 rozdziale 85154.
900	90095	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce - II etap	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano korytowanie, roboty ziemne -150,66 m <sup>3</sup> ułożono krawężniki betonowe 67,20m na ławie betonowej oraz ułożono kostkę betonową 550,40m <sup>2</sup> .
900	90095	Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w Szybowicach	35 000,00	0,00	0,00	W dniu 27.06.2022r. na podstawie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę zadania Konstruktor Grzegorz Gunia. W ramach zadania dokonano m.in. naprawy istniejących urządzeń zabawowych i ich pomalowania, zakupu nowej karuzeli i siedziska na huśtawkę dla dzieci poniżej 3 lat. Całkowita wartość zamówienia wyniesie 32.133,75zł.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.- zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
921	92109	Posadowienie wiaty przy WDK w Łące Prudnickiej	16 900,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowy: - nr I-VII.7013.5.2022 z dnia 31.05.2022r. na kwotę 14.500,00zł na dostawę i montaż altany z firmą Alt Drew Cosmo Bożena Sil, - nr I-VII.7013.5/1.2022 z dnia 27.06.2022 r. na kwotę 2.398,50zł na przygotowanie terenu pod montaż altany - wykonanie stóp fundamentowych z ZUK Prudnik. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 02.08.2022r.
921	92120	Modernizacja kapliczek przy ul. Nyskiej i ul. Wiejskiej w Prudniku	50 000,00	0,00	0,00	W dniu 20.06.2022r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobową Spółką Gminy z o.o. na kwotę 50.000,00zł na remont kapliczki przy ul. Nyskiej w zakresie: 1) częściowej rozbiórki pokrycia dachowego, 2) częściowego demontażu odpadającego gzymsu budynku, 3) wykonania deskowania gzymsu w miejscach ubytku, 4) wylania gzymsu betonowego ze zbrojeniem, 5) ponownego ułożenia rozebranego pokrycia dachowego, 6) uzupełnienia skutych tynków elewacji, 7) odmalowania stolarki drzwiowej wejściowej, 8) odmalowania elewacji. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2022 r.

926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej	85 096,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2024. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę PRIMTECH Szymon Kita w celu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej. Zgodnie z umową zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie koncepcji i wizualizacja 3D rozbudowy i przebudowy stadionu w Prudniku oraz projekt budynku o funkcji szatniowo-biurowo-technicznej. Trwa II etap - wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zaprojektowanej inwestycji z terminem realizacji do dnia 10.12.2022r. Wartość umowy opiewa na kwotę 75.096,00zł.
926	92601	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Niemysłowice	13 878,05	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
926	92601	Zakup samochodu	42 200,00	39 584,66	93,80	W ramach zadania zakupiono samochód służbowy Fiat Ducato.
926	92605	Sportowe Pogranicze 2	12 240,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania zostanie zakupiony i zamontowany system do transmisji zawodów pływackich. Projekt realizowany zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
926	92605	Polsko-czeska liga koszykówki	41 820,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kosze do koszykówki na konstrukcji podwieszanej do dźwigarów dachowych z napędem elektrycznym. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2022 r. Projekt realizowany zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>26 110 773,49</b>	<b>4 692 333,26</b>	<b>17,97</b>	