

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
010	01044	Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	68 760,69	68 760,69	100,00	W dniu 03.11.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji w zakresie: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, projektu tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na kwotę 67.650,00zł. Zawarto umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja nr UP/150636/2021/O03R07 dnia 05.04.2022 r na kwotę 1.001,69 zł na przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej. Dokonano pierwszej opłaty stałej za zrzut wód do rzeki na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na kwotę 109,00zł. Ogłoszono przetarg publiczny i wyłoniono wykonawcę zadania. Zawarto umowę na wykonanie zadania na kwotę 1.400.000,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 08.09.2023r. W ramach inwestycji planowana jest realizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej o długości 399,5 m łączącej budynki mieszkalne (dawnego PGR-u) wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków (rzędu 100RLM). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000,00zł.
600	60016	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	7 530 756,85	7 523 144,11	99,90	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023. Wykonano prace budowlane i drogowe związane z budową dworca autobusowego, placu manewrowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przebudową ulicy Sądowej w Prudniku. Wykonawca prac: Zakład Techniczno-Budowlany "POLBAU" sp. z o.o. Wartość umowy opiewa na 9.407.708,10zł, a termin zakończenia robót - 20.02.2023r. Zadanie realizowano na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
600	60016	Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku	1 287 915,06	1 287 302,05	99,95	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.284.915,06zł co stanowi 64,22% wydatków kwalifikowalnych zadania. W dniu 24.06.2022r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym "Chmielak" Grzegorz Chmielak na kwotę 1.998.515,91zł, z terminem przedmiotu umowy do dnia 30.03.2023r. W ramach zadania wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, w trakcie jest realizowany I etap remontu dróg: 1) remont nawierzchni chodników; 2) remont nawierzchni jezdni; 3) wymiana oświetlenia na ulicy Szkolnej; 4) regulacja studzienek i zaworów instalacji sanitarnych; 5) zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Prudniku	203 160,00	203 153,26	100,00	W dniu 06.05.2022r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym PLUSPOL Krystyna Sdzuj, ul. Wiejska 1, 45-302 Opole na realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych na powierzchni 1.229,10 m ²
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudziczka w zakresie odbudowy mostku	25 000,00	22 400,00	89,60	W ramach zadania wykonano remont mostku w ciągu drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej 814 w zakresie remontu przyczółków betonowych oraz balustrad po obu stronach mostku.
600	60016	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	300 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Przedmiotem inwestycji będzie budowa ogólnodostępnej infrastruktury w postaci budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem łączącej miasto Prudnik (ul. Zwycięstwa) z otuliną Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" (ul. Chocimska w Łące Prudnickiej). W ramach projektu wykonany zostanie ciąg komunikacyjny o długości 1.600 mb (droga, chodnik, ścieżka rowerowa), zbudowana zostanie wiata spoczynkowa wyposażona w samoobsługową stację obsługi rowerów, stół, ławy, kosz na śmieci, droga zostanie odwodniona kanalizacją deszczową. W dniu 24.11.2021r. zawarto umowę z "Ar-Dom" Biuro Projektowo-Usługowe Arkadiusz Żurkowski na kwotę 171.831,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego. Termin przedmiotu umowy zmienionej aneksami przypada na dzień 31.05.2023r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich w kwocie 5.456.000,00zł.
600	60016	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja	170 000,00	141 097,51	83,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.03.2020r. zawarto umowę z "Ar-Dom" Biuro Projektowo-Usługowe Arkadiusz Żurkowski na kwotę 166.972,50zł na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy był wielokrotnie zmieniany aneksami. Ostatecznie dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Prudnik dnia 30.09.2022r. Głównym powodem tak długiego okresu opracowywania dokumentacji projektowej była konieczność dokonania licznych podziałów działek oraz uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa ciągu ulic: od drogi krajowej ul. Batorego poprzez ul. Kochanowskiego, Chrobrego i Ogrodową, do drogi powiatowej ul. Nyskiej w Prudniku. W zakresie prac będzie również wykonanie kompleksu parkingów dla obsługi Publicznego Przedszkola nr 7 oraz mieszkańców na zapleczu budynków przy ul. Chrobrego 43-49. Ponadto zostanie wykonany nowy odcinek drogi - włączenia do ul. Nyskiej przy istniejącym budynku portierni byłego Frotexu co bardzo poprawi warunki bezpieczeństwa przy włączaniu się do ruchu.
600	60016	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności	20 000,00	19 975,20	99,88	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 79.900,80zł. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodników i jezdni dwóch przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności. Dokonano montażu dwóch kompletów lamp dla każdego z przejść dla pieszych wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego.

600	60016	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika	20 000,00	19 975,20	99,88	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 79.900,80zł. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodników i jezdni dwóch przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika. Dokonano montażu dwóch kompletów lamp dla każdego z przejść dla pieszych wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej	649 000,00	625 600,00	96,39	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 00074-65151-UM0800127/20 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1/2021 z dnia 24.08.2021 r. w kwocie 318.150,00zł, co stanowi do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107374 O, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego w km 0+000 do km 0+220. Projektowana droga jest drogą klasy D. W ramach zadania wykonano: - budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Długość jezdni – 230 mb, szerokość jezdni – od 3 do 5m. Całkowita powierzchnia utwardzenia jezdni wraz z opaskami i zjazdami -1.407,40m ² - budowę 5 studni chłonnych odwadniających korpus drogi wraz z dodatkowym ciągiem drenarskim służącym do rozsączania w gruncie wód zgromadzonym w systemie. - budowę linii kablowej ok. 158 m wraz z zabudową 4 latarni oświetlenia ulicznego z oprawami LED. - budowę kanału technologicznego ok. 213 m. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. w kwocie 381.292,42zł.
600	60017	Przebudowa drogi gminnej - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziczka	31 500,00	31 500,00	100,00	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych w skali 1:500 na kwotę 1.600,00zł oraz dokumentację projektową, tj. projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski na kwotę 3.400,00zł. W dniu 28.06.2022r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Inwestycja obejmowała budowę odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej ok. 95m wraz montażem 3 słupów wirowanych z wysięgnikami i oprawami LED.
700	70005	Likwidacja części Rodzinych Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Prudniku sektor "Odnowa"	644 250,68	644 250,68	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wypłacono: - odszkodowania na rzecz 57 działkowców za składniki majątkowe znajdujące się na poszczególnych działkach (nasadzenia, altany i inne urządzenia stanowiące własność działkowców); - odszkodowanie za składniki majątkowe stanowiące własność Polskiego Związku Działkowców, a niepodlegające odtworzeniu; - rekompensatę kosztów i strat poniesionych przez Polski Związek Działkowców; - wynagrodzenie – odszkodowanie za rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego dz. nr 2031/27; - odszkodowane za wygaszenie użytkowania działek nr 2896/27 i 2894/27 obręb Prudnik.
700	70005	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej dz. nr 362/11, obręb Łąka Prudnicka	32 855,90	32 855,90	100,00	W dniu 29.07.2022 r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 3083/2022 nastąpiło nabycie nieruchomości.

700	70007	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym nr 252 w Moszczance	61 500,00	61 500,00	100,00	Zakres prac obejmował: wymianę kotła c.o., budowę nowego komina z przewodem dymowo-wentylacyjnym, wydzielenie p.poż. pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia składu opału (budowa ścian 24 cm przy wejściu do kotłowni i składu opału, oraz montażu nowych drzwi do kotłowni i składu opału).
700	70095	Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik	887 646,87	884 778,00	99,68	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Dofinansowanie w kwocie 247.035,50zł stanowi nie więcej niż 34% wydatków kwalifikowalnych. Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe i zawarta została umowa na prace projektowe oraz budowlano-instalacyjne w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”: • umowa nr I-II.272.3.2022 z dnia 16.03.2022r. na budowę przyłącza c.o. oraz węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Kołłątaja 19 w Prudniku na kwotę 238.048,00zł; • umowa nr I-II.272.7.2022 z dnia 14.04.2022r. na kwotę 642.000,00zł na: – budowę przyłącza c.o. oraz węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Chrobrego 16 w Prudniku, – budowę przyłącza c.o. oraz węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta 30 w Prudniku. Zlecone i zamontowane zostały tablice informacyjne, których koszt wyniósł 730,00zł. Dodatkowo zapłacono umowę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi -4.000,00zł.
700	70095	Objęcie udziałów w istniejącej spółce Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.	674 500,00	674 500,00	100,00	Zgodnie z umową nr BSK/21/22/0002396 z dnia 16 maja 2022 r. otrzymano wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Prudniku przy ul. Samuela Frankla, realizowanej przez Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku której powstanie 16 lokali mieszkalnych na wynajem o łącznej powierzchni użytkowej 1.025,18 m ² .
700	70095	Poprawa sytuacji bytowej 7 rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej	91 100,00	91 065,65	99,96	Zadanie dofinansowane z dotacji celowej na realizację zadań programu wieloletniego "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w kwocie 60.000,00zł. W ramach umowy z dnia 25.04.2022r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych - Jednoosobową Spółką Gminy wykonano częściowy remont n/w lokali mieszkalnych i klatki schodowej: - ul. A. Krajowej 5/2 - wymiana instalacji elektrycznej z montażem pieców akumulacyjnych, malowanie; - ul. Chrobrego 43/2 - wymiana drzwi 1 szt., wymiana okien -2 szt.; - ul. Chrobrego 45/5 - wymiana podłogi, instalacji elektrycznej, drzwi -1 szt., okna -1 szt., malowanie; - ul. Chrobrego 45/1 - wymiana posadzki w łazience, wymiana drzwi do łazienki; - ul. Chrobrego 43/3 - wymiana drzwi - 1 szt.; - ul. Chrobrego 50/4 - wymiana okien - 2 szt.; - ul. Chrobrego 58/4 - wymiana stolarki okiennej - 3 szt.; - ul. Chrobrego 43 - remont klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej - 3 szt.
710	71035	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	24 600,00	24 600,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. W dniu 13.05.2022r. na podstawie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę zadania V-Cad Wojciech Popiel, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na kwotę 159.531,00zł. Umowa jest realizowana etapowo. W 2022 r. zrealizowano I etap umowy tj. opracowanie koncepcji, rozpoczęto realizację II etapu polegającego na wykonaniu: projektu budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami, STWIORB, dokumentacji elektronicznej.

710	71035	Kompleksowa inwentaryzacja Cmentarza Komunalnego w Prudniku wraz z wdrożeniem programu do zarządzania cmentarzami i uruchomieniem internetowej wyszukiwarki osób pochowanych	70 000,00	70 000,00	100,00	W ramach zadania zinwentaryzowano miejsca grzebalne i zakupiono program do obsługi cmentarza wraz z ogólnodostępną aplikacją dla mieszkańców wyszukujących groby zmarłych.
750	75075	Rozbudowa aplikacji mobilnej Gminy Prudnik	21 156,00	21 156,00	100,00	W ramach zadania wykonano moduł gier terenowych do aplikacji mobilnej.
750	75075	Z poezją na Ty	55 000,00	48 777,50	88,69	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano i zamontowano w Parku Miejskim w Prudniku cztery tablice chodnikowe z cytatami, odlewane z brązu. Ponadto zamontowano tablice informacyjno-promocyjną. Zadanie realizowane zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
750	75075	Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika	101 960,00	91 028,14	89,28	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz tablic informacyjno-promocyjnych przy ul. Łokietka oraz na Koziej Górze w Prudniku -6.200,00zł, utwardzono plac przy ul. Łokietka w Prudniku - 9.517,74zł i zamontowano urządzenia sportowo-rekreacyjne -57.500,00zł. Ponadto wykonano i zamontowano 3 szt. tablic informacyjno-promocyjnych oraz 20 szt. tabliczek oznakowania edukacyjnych tras nordic walking -17.810,40zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
750	75075	Świąteczny blask	13 000,00	13 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny CANNON typu lustrzanka cyfrowa o 26,2 mega pikselowej matrycy pełnoklatkowej wraz z wysokiej jakości uniwersalnym obiektywem zmiennoogniskowym 24-105 mm, ze stabilizatorem obrazu oraz możliwością nagrywania filmów Full HD w trybie 60p.
750	75095	Cyfrowa Gmina	717 742,01	717 194,55	99,92	W ramach zadania wdrożono Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami, wykonano nową stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej, zakupiono serwer, macierz dyskową, przełączniki, licencje oprogramowania serwerowego, komputery stacjonarne, drukarki kodów kreskowych, skanery, oprogramowanie do kopii zapasowych oraz do analizy logów systemowych. Gmina posiada umowę o powierzenie grantu o nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 804.000,00zł.
754	75412	Modernizacja szamba i doprowadzenie wody do świetlicy w OSP w Czyżowicach	18 480,62	18 159,60	98,26	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą niezbędną do sporządzenia dokumentacji projektowej -59,60zł. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr I.VII.7013.3.2022 z dnia 11.10.2022 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobową Spółką Gminy z o.o. Zadanie obejmowało budowę przyłącza wody użytkowej o dł. 18 mb wraz ze studnią wodomierzową, montaż bezodpływowego, żelbetonowego zbiornika na nieczystości ciekłe poj. 4,80 m ³ wraz z przyłączem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	70 561,20	70 561,20	100,00	Zakupiono samochód osobowy wielofunkcyjny Dacia Dokker wraz z wyposażeniem.

754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta Prudnika	16 200,00	16 173,27	99,84	W ramach zadania dostarczono i zamontowano kamerę wraz z infrastrukturą na Placu Farnym w Prudniku. Włączono ją do sytemu monitoringu miasta w Centrum Monitoringu w KPP w Prudniku przy ul. Ks. Skowrońskiego 39 oraz Straży Miejskiej w Prudniku.
801	80101	Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	2 320,00	2 319,80	99,99	W ramach zadania dokonano zapłaty za warunki przyłączenia do sieci gazowej. Zadanie zostało przełożone do realizacji na kolejne lata.
801	80101	Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku	837 020,00	836 137,94	99,89	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr I-II.272.16.2022 z dnia 30.06.2022 r. na prace budowlane z firmą P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska na kwotę 835.170,00zł. Zlecone i zamontowane zostały tablice informacyjne na kwotę 967,94zł. W ramach zadania wykonano część prac budowlano-montażowych w tym: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowę boisk sportowych oraz bieżni do skoku w dal, pierwszą warstwę nawierzchni poliuretanowej boisk, siłownię zewnętrzną, montaż ławek i koszy na odpady. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie użytkowej warstwy boisk i bieżni zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. w kwocie 644.267,15zł. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Dofinansowanie w kwocie 300.000,00zł stanowi 44,01% wydatków kwalifikowalnych.
801	80101	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej	337 680,00	335 285,56	99,29	W dniu 05.05.2022r. zawarto umowę z Complexe Sportif Grażyna Kowalska na realizację zadania. W ramach zadania wykonano poniższe prace: 1) rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją, 2) wycinka krzaków gęstych, 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z kamienia gr. ok 7cm pod nawierzchnię poliuretanową, 4) wykonanie warstwy wyrównawczej z warstwy stabilizującej typ ET z mieszanki stabilizującej, żwirku i granulatu gumowego, 5) montaż ogrodzenia z paneli stalowych wraz z podwaliną betonową, 6) montaż 2 zestawów do koszykówki wraz z wykonaniem fundamentów, 7) montaż 2 bramek do piłki ręcznej wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, 8) montaż zestawu do siatkówki wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, 9) wykonanie elementu skoku w dal wraz z zamontowaniem deski do skoku w dal i wykonaniem fundamentu betonowego, 10) montaż 2 kompletów piłkochwyłów sznurkowych (siatkowych) wraz z wykonaniem fundamentów, 11) montaż 2 kompletów piłkochwyłów panelowo – sznurkowych wraz z wykonaniem fundamentów – dół panel ogrodzeniowy, góra siatka piłkochwytu, 12) wykonanie nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym wraz z malowaniem linii do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, 13) wyrównanie terenów zielonych wokół boiska i wykonanie trawnika, 14) montaż ławek i koszy na śmieci.

801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Prudniku	150 000,00	150 000,00	100,00	Zakres prac obejmował dostawę i montaż: zestawu zabawowego metalowego z dwiema ślizgawkami i ścianką wspinaczkową z nawierzchnią bezpieczną w strefie bezpieczeństwa - 2 szt., zestawu zabawowego "pociąg" , bujaków na sprzężenie "motor" i "koniczynka", wiaty drewnianej o wym. 3m x 4m. Infrastruktura została umieszczona przy Publicznym Przedszkolu nr 1, ul. Mickiewicza 5 w Prudniku oraz Publicznym Przedszkolu nr 4, ul. Mickiewicza 9 w Prudniku.
851	85154	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	1 856 650,00	16 555,78	0,89	Na realizację zadania odbyły się dwa przetargi. W pierwszym wpłynęło 5 ofert. Postępowanie unieważniono z uwagi na to, że cena najniższej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający dysponował. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zlecono i wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej na kwotę 16.555,78zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.300.000,00zł. Łączne dofinansowanie ze środków RFIL wynosi 4 mln zł, pozostały udział zaplanowany jest w dziale 900 rozdziale 90095.
851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”	200 000,00	186 968,36	93,48	Gmina Prudnik udzieliła pomocy finansowej na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie części pomieszczeń PCM w Prudniku. Zadanie współfinansowane wraz z Powiatem Prudnickim i Gminą Głogówek. Łączna wartość zadania realizowanego przez Powiat Prudnicki wyniosła 596.968,36zł. Zadanie obejmowało prace projektowe, wykonanie prac budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakup wyposażenia dla nowo wykonanych pomieszczeń.
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	Gmina otrzymała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwają prace nad opracowaniem koncepcji budowy PSZOK.
900	90004	Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"	1 272 076,89	812 780,00	63,89	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Zgodnie z umowami wykonano prace na drzewostanie Parku Miejskiego w Prudniku -426.000,00zł oraz prace na drzewostanie Cmentarza Komunalnego w Prudniku - 386.780,00zł. Gmina posiada podpisaną umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik	325 340,00	167 132,51	51,37	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W ramach projektu zrealizowano 20 umów o udzielenie dotacji na realizację zadania - działanie 5.5 Ochrona powietrza. W miejsce zlikwidowanych indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Prudnik zainstalowano nowe ekologiczne źródła ciepła. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Dofinansowanie w kwocie 444.696,33zł stanowi nie więcej niż 63% wydatków kwalifikowalnych.

900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku	50 000,00	48 954,00	97,91	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. W dniu 13.01.2022r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie: inwentaryzacji istniejącego oświetlenia ulicznego, programu wymiany istniejących opraw na oprawy energooszczędne, programu wymiany ok. 50 szt. słupów stalowych, programu budowy ok. 74 przejść dla pieszych, programu przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na sieć kablową wraz z budową latarni oświetleniowych na ulicach: Powstańców Śląskich, Nyska, Batorego, Mickiewicza.</p> <p>W ramach dokumentacji opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Ogłoszono przetarg publiczny i wyłoniono wykonawcę zadania - firma "Eltrix" Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Spółka Jawna z siedzibą ul. Wyspiańskiego 5-7, 48-300 Nysa. Zawarto umowę nr I-II.272.18.2022 z dnia 25.10.2022r. na kwotę 4.906.296,78zł brutto, z terminem realizacji do dnia 25.06.2024r. Przedmiotowe zadanie otrzymało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (01/2021/4543/Polski Ład).</p>
900	90015	Iluminacja oświetlenia części starego miasta w Prudniku	75 000,00	51 600,00	68,80	<p>Zgodnie z umową z dnia 14.03.2022r. zawartą z QBIK s.c. Pracownia Architektoniczna Michał Kaczmarzyk Joanna Kaczmarzyk wykonano kompleksową koncepcję programowo – przestrzenną uporządkowania struktury oświetlenia użytkowego, dekoracyjnego dla wybranego obszaru miasta Prudnik. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmował wykonanie: albumu formatu A3 -2 egz. oraz wersji elektronicznej -1 szt.</p>
900	90015	Montaż opraw oświetleniowych w Moszczance	26 000,00	22 970,00	88,35	<p>Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr I-III.7013.2.2022 z dnia 08.09.2022r. Zakres prac obejmował budowę odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej 136m wraz z zabudową 4 słupów wirowanych, montażem wysięgników i opraw drogowych LED -4szt. Dokumentacja projektowa wykonana była w ubiegłym roku budżetowym.</p>
900	90015	Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	10 000,00	10 000,00	100,00	<p>Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr I.V.7013.1.2022 z dnia 09.06.2022 r. Zakres prac obejmował dostawę i montaż: opraw oświetleniowych 100W -5szt., oprawy LED-NL-XSENO-S-30W naświetlacz z czujnikiem ruchu -4 szt., przewodów elektrycznych YDY(żo), rurki elektroizolacyjne sztywne i rurę dwuwarstwową, rozdzielnie oraz przedłużacze -3szt.</p>
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - II etap	22 000,00	18 400,00	83,64	<p>Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr I-III.7013.2.2022 z dnia 08.09.2022 r. Zakres prac obejmował budowę odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej 125m wraz z zabudową 3 słupów wirowanych, montażem wysięgników i opraw drogowych LED -3 szt. Dokumentacja projektowa wykonana była w ubiegłym roku budżetowym.</p>
900	90095	Wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	600 000,00	599 940,00	99,99	<p>W ramach zadania podwyższono kapitał zakładowy spółki wkładem pieniężnym na objęcie 660 nowych udziałów po 909,00zł każdy.</p>
900	90095	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	2 700 000,00	0,00	0,00	<p>Dokumentacja projektowa na kwotę 76.995,00zł została zrealizowana na podstawie umowy nr I-II.272.4.2021 z dnia 05.05.2021r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.12.2021r. Na realizację zadania odbyły się dwa przetargi. W pierwszym wpłynęło 5 ofert. Postępowanie unieważniono z uwagi na to, że cena najniższej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający dysponował. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W 2022 r. zlecono i wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000,00zł. Łączne dofinansowanie ze środków RFIL wynosi 4 mln zł, pozostały udział zaplanowany jest w dziale 851 rozdziale 85154.</p>

900	90095	Wymiana pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym przy ul. Meblarskiej w Prudniku	159 500,00	159 354,14	99,91	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr I-VI.7013.10.2022 z dnia 06.12.2022 r. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. w kwocie 159.354,14zł z uwagi na panujące warunki pogodowe.
900	90095	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce - II etap	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano korytowanie, roboty ziemne -150,66 m ³ ułożono krawężniki betonowe 67,20m na ławie betonowej oraz ułożono kostkę betonową 550,40m ² .
900	90095	Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w Szybowicach	32 700,00	32 133,75	98,27	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr I-V.7021.1.2022 z dnia 14.07.2022 r. zawartej z Konstruktor Grzegorz Gunia. Zakres prac obejmował: - remont następujących elementów placu zabaw: stół piknikowy, altana nad piaskownicą, piaskownica, ławki parkowe -7 szt., bujaki -3 szt., zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa łańcuchowa podwójna -dostawę i montaż: karuzeli krzyżowej czteroramiennej, maty przerostowe o wym. 100 x 150cm -5 szt., siedzisko typu koszyczek pełny dla dzieci poniżej 3 lat.
921	92109	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem nr 68 w Łące Prudnickiej	35 000,00	34 999,99	100,00	W ramach zadania wykonano demontaż istniejącego pieca c.o. w obiekcie i montaż nowego, zakupionego pieca c.o., zamontowanie dodatkowej pompy oraz zaworu schładzającego.
921	92109	Posadowienie wiaty przy WDK w Łące Prudnickiej	16 900,00	16 898,50	99,99	Zadanie zrealizowano na podstawie umów: - nr I-VII.7013.5.2022 z dnia 31.05.2022r. z firmą Alt Drew Cosmo Bożena Sil na dostawę i montaż altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej na kwotę 14.500,00zł , - nr I-VII.7013.5/1.2022 z dnia 27.06.2022 r. z ZUK Prudnik na przygotowanie terenu pod montaż altany - wykonanie stóp fundamentowych na kwotę 2.398,50zł. Altanę posadowiono na działce przy WDK w Łące Prudnickiej o wymiarach 4,0 x 5,0m z konstrukcji drewnianej, dwukrotnie impregnowanej z dachem dwuspadowym, poszyciem z desek na pióro i wpust z pokryciem grontem bitumicznym w kolorze grafitowym.
921	92109	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Świetlicy Wiejskiej we Wierzbcu	8 000,00	7 000,00	87,50	W ramach zadania wykonano dokumentację – program funkcjonalno użytkowy zgodnie z umową nr I-V.7011.6.2022 z dnia 12.10.2022 r. z QBIK s.c. Pracownia Architektoniczna Michał Kaczmarzyk Joanna Kaczmarzyk.
921	92109	Przebudowa z rozbudową oraz zmiana funkcji obiektu przy Stadionie Sportowym w Moszczance z przeznaczeniem na WDK	70 141,80	49 200,01	70,14	W ramach zadania wykonano dokumentację. I etap - opracowano koncepcję realizacji zadania na kwotę 21.141,81 zł. II etap - program funkcjonalno użytkowy na kwotę 28.058,20 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. - z terminem realizacji do dnia 28.02.2023 r.

921	92120	Modernizacja kapliczek przy ul. Nyskiej i ul. Wiejskiej w Prudniku	65 000,00	65 000,00	100,00	Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobową Spółka Gminy z o.o. na remont kapliczki przy ul. Nyskiej wykonano prace modernizacyjne kapliczki obejmujące m. in. zbitcie tynku na całym obiekcie wraz z luźnymi ceglami, skucie istniejącego cokołu, wykonanie fundamentu pod nową ścianę zewnętrzną wraz z drenażem opaskowym, wymurowanie nowej ściany zewnętrznej z cegły, wykonanie tynku cementowo - wapiennego, wykonanie gzymsu betonowego, naprawę pokrycia dachowego, odmalowanie stolarki drzwiowej wejściowej, malowanie elewacji.
926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku	85 096,00	84 321,00	99,09	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2024. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę PRIMTECH Szymon Kita w celu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej. Zgodnie z umową zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie koncepcji i wizualizacja 3D rozbudowy i przebudowy stadionu w Prudniku oraz projekt budynku o funkcji szatniowo-biurowo-technicznej. Trwa II etap - wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zaprojektowanej inwestycji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. w kwocie 84.321,00zł.
926	92601	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Niemysłowice	13 878,05	13 800,00	99,44	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr I.VII.7013.7.2022 z dnia 18.10.2022 r. z P.H.U. Robert Kubas, Unikowice 45A, 48-370 Paczków. W ramach zadania zamontowany został zestaw zabawowy na placu zabaw przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach.
926	92601	Zakup samochodu	39 600,00	39 584,66	99,96	W ramach zadania zakupiono na potrzeby Agencji Sportu i Promocji samochód służbowy Fiat Ducato.
926	92601	Zakup maszyny myjącej na halę sportową Obuwnik w Prudniku	15 010,00	15 003,90	99,96	Zakupiono maszynę myjącą na halę sportową przy ul. Łuczniczej.
926	92605	Sportowe Pogranicze 2	12 400,00	12 400,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania zakupiono i zamontowano system do transmisji zawodów pływackich na Kompleksie Sportowym Sójka. Projekt realizowany zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
926	92605	Polsko-czeska liga koszykówki	41 820,00	41 820,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na hali sportowej przy ul. Łuczniczej kosze do koszykówki na konstrukcji podwieszanej do dźwigarów dachowych z napędem elektrycznym. Projekt realizowany zgodnie z umową o finansowanie mikroprojektu typu C z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			22 995 778,62	17 333 068,41	75,38	